

**TOP: Ö7**

**Mehrzweckhalle - Stand der Reparaturarbeiten**

---

Herr Wolf berichtete über den Ablauf der Bauarbeiten an der Mehrzweckhalle.

Die Aufträge sind alle raus, der Giebel wurde Instand gesetzt bis auf die Tür.

Seit heute ist die Firma Uretek vor Ort um die Fundamente zu stabilisieren.

Wenn diese Arbeiten beendet sind, was voraussichtlich am Donnerstag der Fall sein wird, kann am Freitag dann die Tür eingesetzt werden. In der nächsten Woche werden die Zimmererleute die Verkleidung anbringen und der Bauhof die offenen Flächen wieder schließen und pflastern. Dies sind dann alle Arbeiten für 2019.

Im nächsten Jahr müssen dann noch die Risse wiederhergerichtet und verfugt werden. Anschließend wird noch gemalert. Diese Arbeiten sollen aber erst ein halbes Jahr nach den Arbeiten am Fundament ausgeführt werden, damit man in dieser Zeit noch einmal sieht ob es noch Setzungserscheinungen gibt.

Herr Klisch, vom Büro für Baugrunduntersuchung schilderte den Anwesenden noch einmal kurz die Ursachen für die Setzungserscheinungen in der Mehrzweckhalle.