Ausblick 2018 – Tiefbau

L 100 – 3BA

Sturzbach 1.BA – Verrohrung

- » Schaffung der Vorflut für den 3. BA L 100
- » Auftragsvergabe ist erfolgt
- » Bauzeit 03 – 05/18
- » Kosten: ca. 350.000,- € (Bau und Planung)

L 100 – 3. BA (Lutherstraße bis Bahnübergang HSB)

- » Ausführungsplanung beauftragt
- » Gemeinschaftsmaßnahme LSBB/Stadt
- » Bauzeit: 06/18 bis 09/19
- » Kosten gesamt: 2,4 Mio. €, davon Stadt 1.17 Mio. € bei 689 T€ Förderung

Hochwasserschäden Insel

- » Planung und Bau im Auftrag des LHW, unter Beteiligung von Stadt/SWW/WAHB
- » Ausführung 1. BA 03 – 09/18, danach weitere Bauabschnitte
- » Die Kostenteilung ist noch nicht abschließend geklärt.

Untere Breite Straße – 2. BA

Streckenabschnitt vom Bauende 1. BA (Grüne Straße) bis Knoten Pfarrstraße (ca. 100 m)

- » Submission 25.01.2018
- » Bauzeit: 03 – 10/18
- » Gemeinschaftsmaßnahme Stadt/SWW/WAHB
- » Auftragsvergabe noch nicht abgeschlossen, daher können noch keine Kosten genannt werden.

Ausblick 2018 – Hochbau

Kita Schierke

Baustart vorr. Anfang März (Ende Januar fangen die notwendigen Ausschreibungen an)

- » Fortführung der Sanierungsarbeiten am aufgehenden Mauerwerk in den massiven Gebäuden
- » danach Ausbaugewerke
- » technische Gebäudeausrüstung
- » Instandsetzung bzw. Austausch von Fenstern und Türen
- » Herrichtung der gebäudebegleitenden Außenanlagen
- » Baustart

Feuerwehr Schierke

- » Die Baumaßnahme liegt witterungsbedingt in der Winterpause.
- » Noch 2017 hat der Auftragnehmer für den Grund- und Rohbau das Baufeld bis auf den tragfähigen Horizont abgeteuft und die Aushubmaterialien von ca. 4.000 m³ abgefahren und deponiert.
- » Der größte Teil angefallener Findlinge wurden ebenfalls, soweit nicht einbaufähig, abgefahren.

Die nächsten Schritte sind bis vorr. Mai 2018:

- » das Einbauen der Auffüllung (ca. 4.000 m³)
- » Einbau der Tragschicht
- » Herstellen der Fundamente und der Bodenplatte
- » Errichtung des Rohbaus
- » Ausschreibung der Holzkonstruktion für Dachtragwerk.

Nach aktuellem Rahmenterminplan ist der Fertigstellungstermin für Januar 2019 terminiert.

Feuerwehr Minsleben

- » Verhandlungen mit dem privaten Anbieter über Miete laufen
- » die Variante Neubau durch die Stadt ist gleichwertig noch im Spiel ...

Kita Reddeber

- » Derzeit werden die Baukosten ermittelt.
- » Zugleich erfolgt die Abstimmung mit der Kommunalaufsicht des LK Harz und dem Finanzamt im Hinblick auf noch offene Fragen zum Investorenmodell.
- » Nach Ermittlung der Baukosten wird der Investor ein Nutzungsmodell für die neu zu errichtende Immobilie der Stadt vorlegen.
- » Es ist geplant, dem Stadtrat Ende Februar 2018 eine Vorlage zu übermitteln.

Grundschule August Hermann Francke

- » Die Heizungsanlage wird planmäßig 2018 erneuert.
- » Die Baukosten zur weiteren Sanierung (einschließlich Nebenanlagen, Turnhalle und Anmietung von Containern als Behelfsschule für ca. 12 Monate) belaufen sich auf ca. 8 Mio. Euro.
- » Nach Abschluss des Investorenmodells für die Kita in Reddeber wird entschieden, ob auch für die Sanierung der Grundschule eine alternative Rechtsgestaltung gewählt wird

Sozialgebäude FC Einheit

- » Hier können nur allgemeine Aussagen gemacht werden, da der Bauherr der Verein ist.
- » Nach Kenntnisstand DII wurde mit dem Tiefbau und den Entwässerungsarbeiten begonnen.
- » In Kürze erfolgt die Ausschreibung für den Rohbau.
- » Für alle weiteren Gewerke werden momentan die Leistungsverzeichnisse erstellt, so dass im Frühjahr zügig die Arbeiten beginnen können.

Veranstaltungshöhepunkte siehe PDF

25 Jahre Eingemeindung

- » noch keine Infos, vorr. Im Mai

Klavierwettbewerb 8. bis 15. April 2018

- » bereits 35 Anmeldung (Anmeldeschluss ist 31. Januar)
- » Eröffnungskonzert, Halbfinale und Finale finden alle im Marstall statt (wegen Flügel)
- » Zum Eröffnungskonzert ist ein Klavierkonzert mit Weltklasse-Pianisten am Steinway-Flügel gemeinsam mit PKOW geplant
- » Flügel wird von ... zur Verfügung gestellt (über Herrn Fitzner organisiert)
- » Neu sind die Preisträgerkonzerte. Die Sieger spielen sonntags in der Region. Der 1. Preisträger wird z.B. in Halberstadt im Rathaus spielen. Er bekommt dafür 1.000 Euro Preisgeld Kammermusikverein Halberstadt e.V.
- » Partner PKOW und Kreismusikschule und Verein der Freunde jüdischer Kunst und Kultur e.V.