

TOP: Ö5

Spielplatz, Vorhaben Schützenplatz und Halbe Straße - aktueller Sachstand

Herr Schmidt informierte den Ortschaftsrat, dass die Arbeiten heute begonnen haben. Die abgebauten Geräte wurden im Bauhof eingelagert. Der Beginn der Arbeiten hatte sich verzögert, da das RPA die Ausschreibungsunterlagen bemängelt hatte und eine erneute Ausschreibung vorgenommen werden musste. Den Zuschlag hat die Fa. Haltern und Kaufmann aus Meizendorf bei Barleben erhalten.

Am 7.11.2012, um 10.30 Uhr, findet eine Beratung auf dem Spielplatz über den weiteren Ablauf der Arbeiten statt, an der Vertreter des Bauhofes, Fr. Seiler, Vertreter der beauftragten Fa. und Fr. Kindermann vom Ortschaftsrat teilnehmen werden. Die Fa. würde dann die Geräte mitbringen.

Weiter führte Hr. Schmidt aus, dass der Weg oberhalb des Spielplatzes, entlang der Friedhofsmauer, eine Kiesschicht bekommt. Die Realisierung erfolgt über den Bauhof. Die seitliche Anbindung an den Fußweg kann aber erst 2013 unter Beteiligung des Tiefbauamtes hergestellt werden.

Schützenplatz:

Hr. Schmidt informierte, dass zunächst zwei Linden gepflanzt werden sollen, eine weitere im kommenden Frühjahr. Wann der Stumpf der gefälltten Linde abgefräst wird, bestimmt die damit beauftragte Firma.

Halbe Straße:

Die Fläche wird in diesem Jahr beräumt. Die Hecke wird entfernt, die Pumpe bleibt.

Die weitere Gestaltung der Fläche und die Anpflanzung der Solitärhölzer erfolgt im Frühjahr 2013.