

01./17 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des zeitweiligen Ausschusses "Ortsentwicklung Schierke" vom 08.02.2017

TOP: Ö8

Aktueller Baustand Schierker Feuerstein Arena

Frau Brandenburger informierte, dass das Planziel der Bauarbeiten zum Jahresende erreicht wurde. Die Funktionsgebäude wurden fertiggestellt. Die letzten Arbeiten dazu haben Anfang Januar stattgefunden. Dabei wurden die letzten Ausschalarbeiten getätigt. Seitdem ist die Baustelle aufgrund der Witterung stillgelegt worden. Weiterhin wurden teilweise die Tribünenstützwände, Entwässerungsleitungen und die entsprechenden Schächte dazu fertiggestellt. Wenn die Wetterbedingungen es wieder zulassen, werden die Arbeiten an der Tribüne und die Verlegung der Entsorgungsleitungen am Marienweg fortgesetzt. Beim zeitlichen Ansatz befindet sich der Bau weiterhin im Bauablaufplan, sodass dieses Jahr die Baumaßnahme fertig gestellt werden sollte. Weitere Informationen, insbesondere zu Vergaben, werden im nichtöffentlichen Teil vorgestellt.