

Pressemitteilung der Stadt Wernigerode

Wernigerode, 20.06.2012

Brückenbauarbeiten in Schierke laufen planmäßig

Seit Mitte April laufen die Baumaßnahmen für den Neubau zweier Brücken in Schierke. Die Bauarbeiten in der südlichen Ortslage in Unterschierke und an der Jugendherberge in Oberschierke kommen planmäßig voran. Das Baugeschehen wird mit zunehmendem Interesse von Jung und Alt verfolgt.

In den nächsten zwei Wochen werden in Unterschierke die beiden Brückenpfeiler betoniert. Weiterhin werden die Arbeiten an den Widerlagern vorangetrieben, damit die Schalungs- und auch die Bewehrungsarbeiten Gestalt annehmen können. Betonlieferungen sind dann angesagt. Der Betoniervorgang für den Überbau der Brücke ist Ende Juli vorgesehen.

Der Baugrund in Schierke ist eine Herausforderung für die Baufirma. Es kam auch schon, durch unvorhersehbare Anlagen im unterirdischen Bauraum, zu geringfügigen Verzögerungen. Inzwischen sind diese durch den laufenden Baubetrieb wieder aufgeholt worden.

Der Bau der Brücke in Oberschierke liegt ebenfalls im geplanten Zeitrahmen. Für das Bauwerk werden in den nächsten beiden Wochen das letzte Brückenfundament, sowie das zweite Widerlager gegossen. Die Herstellung des Brückenüberbaues ist für Mitte Juli geplant.

Die beiden neu errichteten Brücken in Schierke werden mit der Fertigstellung, und dem nachfolgenden Ausbau der Sandbrinkstraße, später die Erschließung des Wintersportgebietes am Winterberg übernehmen.

Wir danken für das Verständnis, welches den Bauarbeiten bisher entgegen gebracht wurde.

Brücke Unterschierke

CIMG9506 Arbeiten am Brückenpfeiler Mühlenweg

CIMG9562 Schalung des Pfeilers am Mühlenweg

CIMG9538 Arbeiten am zweiten Brückenpfeiler

Brücke Oberschierke

IMG_2107 Wasserhaltung für Arbeiten am Fundament

IMG_2117 Schalungsarbeiten

CIMG9558 Arbeiten am Widerlager