

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

Einreicher: Oberbürgermeister
Federführendes Amt: Amt für Hoch- und Tiefbau
Verfasser: Herr Barheine

Nr.:115/2018
Hauptausschuss

Datum:05.11.2018

Gegenstand der Vorlage:

Überplanmäßige Auszahlungen von Haushaltsmitteln für die Verrohrung Sturzbach Frankenfeldstraße

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt überplanmäßige Auszahlungen von Haushaltsmitteln in Höhe von 49.500 € zu Gunsten der Baumaßnahme „Verrohrung Sturzbach Frankenfeldstraße“.

Beschlussempfehlung/Beschlussergebnis:

Sitzung am / Gremium	Ein- stimmig	Ja	Nein	Ent- haltung
05.12.2018 Hauptausschuss				

Finanzielle Auswirkungen: ja

Gesamtkosten der Maßnahme
Buchungsstelle 5.5.2.01/3602.7852000 49.500 €

Deckung:
Minderauszahlungen in der Buchungsstelle
5.4.1.01/3306.7852000 (Friedrichstraße L 100) 49.500 €

Begründung:

Die Mehrkosten der Baumaßnahme resultieren aus folgenden Ursachen:

- Umfangreicher Austausch von nicht tragfähigem Untergrund und zusätzlichen Stabilisierungsmaßnahmen des Baugrundes im Bereich des alten RW-Kanals, weil durch die Sohdurchlässigkeit des alten RW-Kanals der Baugrund total durchfeuchtet und nur eingeschränkt tragfähig war.
- Aufbau einer provisorischen Bushaltestelle und Verbreiterung der Fahrbahn, um eine einspurige Verkehrsführung im Baubereich zu sichern als Folge der durch den LK Harz erlassenen verkehrsbehördlichen Anordnungen (VBA).
- Zusätzliche Leistungen beim Austausch eines nicht den Bestandsunterlagen entsprechenden Schachtes im Bereich eines vorhandenen Schmutzwasserkanals.
- Umverlegung eines Niederspannungskabels und der Straßenbeleuchtung, da deren Lage nicht den Bestandsunterlagen entsprach i. V. m. der Errichtung einer temporären provisorischen Straßenbeleuchtung.

- Asphalteinbau in der Wilhelm-Pramme-Straße aufgrund einer Forderung aus der VBA.
- Umleitung des LKW-Verkehrs über die Kreisstraße K 1354 (Elbingerode – Drei Annen Hohne) als Forderung der Verkehrsbehörde des Landkreis Harz → Beseitigung der Fahrbahnschäden (Bankett), die durch den zusätzlichen Umleitungsverkehr entstanden sind.

Entsprechend der vorliegenden, geprüften Nachtragsunterlagen sind die Mehrleistungen unvorhersehbar, unabweisbar und zur Ausführung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Gaffert
Oberbürgermeister